第33期（H26.7 月～H27.6 月）　工事経歴書（基礎）　　吉村建設株式会社

注　文　者	下請 元請	工　事　名	施工内容	工事場所	着工年月 完成年月
㈱エース	下請	㈱米杉建設／甘樫丘地区浄化槽撤去工事	クラッシュパイラー圧入工 L=12.0m×100枚	奈良県	26年 9月 26年10月
㈱森本建設	下請	五位堂駅北第二土地区画整理事業平成26年度3号工事	逆T擁壁基礎杭 BESTEX工法・L=12m×40本　φ300 鋼矢板土留め工・油圧式圧入 SP=3型 L=8.5m×84枚	奈良県	26年10月 27年 3月
㈲大塚商事	下請	川面ちどり保育園新築工事	クラッシュパイラー圧入工 L=6.0m～8.0m×320枚	兵庫県	26年12月 26年12月
㈱エース	下請	㈱NIPPO／大和御所道路整備工事	歩道橋基礎土留め工事 SP=3型 L=12.0m×88枚	奈良県	26年12月 26年12月
㈲大塚商事	下請	羽束師橋補修（その3）工事	耐震補強工事 橋脚周辺土留工事 SP=3型 L=10.0m×288枚	京都府	27年 1月 27年 3月
㈱エース	下請	㈱原田組／弥陀次郎川統合河川工事第1120号の1の1他	クラッシュパイラー圧入工 L=11.5m×13枚	京都府	26年12月 27年 6月
㈱堂領工建社	下請	東洋アルミニウム白水寮土留工事	既設建築物撤去に伴う土留工事 地盤改良杭工事・KR工法	大阪府	27年 1月 27年 2月
エヌエスティ・ グローバリスト㈱	下請	奈良第一発電所　基礎杭工事	シンカーブロック設置工事 仮設作業ヤード整備工事	奈良県	27年 6月 27年 6月
かとう建設㈱	下請	㈱民谷建材金物店貸店舗新築工事	基礎杭工 FP-BESTEX工法・L=12m×8本 φ400-550節付杭	奈良県	27年 6月 27年 6月
日誠建設㈱	下請	岩屋三ヶ谷線　道路災害復旧事業	DHハンマー工・10m×10本 アンカー設置工・腹起設置工	奈良県	27年 3月 27年 6月
㈱竹下組	下請	小浜朽木高島線補助道路整備工事	クラッシュパイラー圧入工 L=8.0m～10.0m×45枚	滋賀県	27年 6月 27年 6月
松田産業㈱	下請	高取川河川災害復旧工事の内鋼矢板土留工事	締切矢板工・パイラー工法 L=12.0m×170枚	奈良県	27年 4月 27年 6月
晃成建設	下請	公共下水道事業（特）第27-4号・同工事に伴う水道管移設合冊工事	鋼管立抗築造工・レボ工法 φ2000mm・φ1500mm・2基	奈良県	27年 5月 27年 9月