第29期（H22.7月～H23.6月）　工事経歴書（基礎）　　吉村建設株式会社

注　文　者	下請元請	工　事　名	施工内容	工事場所	着工年月 完成年月
かとう建設㈱	下請	橿原市消防団（第7分団）消防車庫新築工事	杭工事・セメントミルク工法 PHCパイル　φ300～450×9本	奈良県	22年 8月 22年 9月
村本建設㈱	下請	大和御所道路本馬高架橋下部工事	鋼矢板圧入引抜工事 L=12m×240枚・L=11m×114枚	奈良県	22年 8月 22年11月
㈱上村組	下請	街路改良事業　中和幹線（下田）側道整備工事　第523-8号	鋼管杭打設工事・キング工法 φ600 L=14m×92本	奈良県	22年 6月 22年 6月
㈱堂浦土木	下請	公共下水道事業（特）第22-4号工事	鋼管立孔築造工事・レボ工法 φ2000～1800mm 4箇所	奈良県	22年 8月 22年12月
田中基礎工業㈱	下請	吹田東田中道路こ線橋(A2) 橋台土留工	硬質地盤クリア工法 L=13～7.5m×60枚	大阪府	22年11月 22年12月
ジェコス㈱	下請	グレイスロワ京都西陣新築工事	硬質地盤クリア工法 L=7.5m×92枚 H型鋼プレボーリング L=7m×45本	京都府	22年11月 23年 5月
㈱石田組	下請	東中地内河川工作物応急対策工事（下部工）	締切矢板圧入引抜工法 L=13m×127枚・L=11m×130枚	奈良県	22年12月 24年 3月
北本組	下請	安楽川地区1号水路兼用道路工事	バイブロハンマー工法 L=12m×344枚	和歌山県	23年 2月 23年 3月
浦西産業㈱	下請	第2-2号 寺川 中小河川改修事業（都市河川）工事	締切矢板圧入引抜工法 L=12m×322枚	奈良県	23年 2月 23年 7月
㈱ゲット	下請	㈱西本組／臨時単独河川改修事業第K-202号他	締切矢板圧入引抜工法 L=8m×100枚	奈良県	23年 2月 23年 4月
温井建築	下請	浦弘園工房付住宅新築工事・地盤調査	ボーリング調査工事一式	奈良県	23年 5月 23年 5月
㈱ゲット	下請	㈱森下組／大門ダム管理事務所新築工事	H型鋼プレボーリング L=9m×15本	奈良県	23年 5月 23年 5月
㈲福嶋商会	下請	土生川通常砂防工事	硬質地盤クリア工法 L=16～13m×442枚	和歌山県	23年 5月 24年 3月